Приокское Управление Ростехнадзора

Отчет

об исполнении предписания № 81-ГН от 06.11.2019г

Наименование нарушений	Отметка о выполнении
1.Отсутствует акт разграничения эксплуатационной ответственности и имущественной принадлежности газопроводов между МКОУ «Долголесковская ОШ» и АО «ГГРП Тула» в г. Ефремове по Тульской области	Акт получен
2. Отсутствует акт приемки газопровода к газоиспользующему оборудованию у владельца МКОУ «Долголесковская ОШ»	Акт получен
3.У владельца МКОУ «Долголесковская ОШ» отсутствует проектная документация на строительство сети газопотребления	Проектная документация получена
4.У владельца отсутствуют сведения об исправности электроизолирующего соединения в месте выхода наружного подземного газопровода у школы	Сведения получены
5.Не представлен документ, подтверждающий проведение поверки сигнализатора загазованности СЗБО-1	Свидетельство о поверке получено
6.У владельца отсутствуют сведения о проведении технического приборного обследования подземного газопровода протяженностью 0,3415 км	Акт технического обследования подземного газопровода получен

Директор: Ахромеева Н.И.

Министерство образования и науки
Российской Федерации
Тульская область
Комитет образования
администрации
муниципального образования
Каменский район
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Долголесковская
основная школа»
Почтовый индекс
«28» 10 2019г.
№ 39 тел.
д. Кондауровка, д.28

Приокское Управление Ростехнадзора

Отчет

об исполнении предписания № 81-ГН от 20.09.2019г

Наименование нарушений	Отметка о выполнении
1.В тепловом пункте школы отсутствует жалюзийная решетка	Жалюзийная решетка установлена
2. На момент проверки в тепловом пункте школы не установлен сигнализатор СЗБО-1	сигнализатор СЗБО-1 установлен после поверки перед отопительным сезоном
3.Не обеспечена безопасная эксплуатация сети газопотребления, выразившаяся в наличии мусора в вентиляционном канале помещения теплового пункта школы	вентиляционный канал помещения теплового пункта школы осмотрен
4.Не обеспечен мониторинг и устранение повреждений окраски, а именно: частично отсутствует изоляционное покрытие (окраска) вводного газопровода	Произведена окраска вводного газопровода
5.В зоне вводного газопровода имеется кустарниковая растительность	В зоне вводного газопровода кустарниковая растительность удалена

Директор: Ахромеева Н.И.